

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

45.00.00.00 – 7 – Roboty budowlane

45.10.00.00 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45.23.00.00 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

45.23.13.00 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Cisów na odcinku od nr 95 do 80 w Cisowie na działce nr ewid. 443/1. Pompownia wody będzie służyć do podwyższenia i utrzymania na niezbędnym poziomie ciśnienia w sieci wodociągowej, zaopatrującej w wodę pitną i p.poz. budynki powyżej pompowni w kierunku północnym Cisowa.

Na wydzielonym fragmencie nieruchomości 443/1 zostaną zrealizowane:

1. Budowla – przepompownia wody w formie podziemnej studni o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, o średnicy $D_w=2,50$ m i wysokości w świetle 2,0m zagłębiona 2,50 m poniżej terenu. Na płycie stropowej warstwa gruntu zabezpieczająca przed zamrażaniem instalacji wodociągowej w komorze. Na poziomie terenu widoczny wjazd o wymiarach 60 x 80 cm, osadzony na kominie wjazdowym.

2. Sieci uzbrojenia technicznego:

- rurociągi wodne – doprowadzające wodę do zestawu pomp z istniejącego wodociągu i odprowadzający wodę do sieci wodociągowej, 2 x ϕ 90 PE;
- szafa zasilająca – sterownicza zamontowana na terenie obok komory pompowni;
- przyłącze kablowe elektryczne od ogrodzenia do szafy zasilającej – sterowniczej;
- rurociąg odwodnienia dna komory ϕ 40 PE – odprowadzający wodę z dna komory do studni chłonnej.

Podjazd do pompowni na zasadzie ustanowionej służebności – po drodze gospodarczej o nawierzchni tłuczniowej – zjazd na drogę gospodarczą istniejący z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Teren pompowni wody zostanie ogrodzony zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej.

Powierzchnia zabudowy:

- przepompownia wody – powierzchnia zabudowy – 6 m²,
- wodociąg 2x ϕ 90 i długości L = 13 m każdy,
- przyłącze kablowe elektryczne /kabel eN/ L = 3m,
- przewód odprowadzający wodę z dna komory ϕ 40, L = 4 m,
- chodnik przy pompowni z kostki brukowej, pow. 23 m²,
- zagospodarowanie zielenią (trawnik) terenu wolnego od zabudowy – 120 m².

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony jest w dokumentacji projektowej oraz uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 19/2017 z dnia 04.01.2017 znak: B – II.6740.15.17.2016 wydanej przez Starostę Kieleckiego.

Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości wykonanych robót stanowiących przedmiot zamówienia i udziela gwarancji:

- a) na okres 36 miesięcy na roboty budowlane;
- b) na okres 36 miesięcy lub według kart gwarancyjnych producenta na zamontowane urządzenia.

Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego, a konieczne do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania elementów o parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji. Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno – użytkowych.

Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy.

Wszelkie czynności poprzedzające wykonanie robót budowlanych, jak i niezbędne po ich zakończeniu, a wymagane przepisami polskiego Prawa Budowlanego są po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał wszelkie czynności serwisowe i eksploatacyjne oraz wymagane przeglądy okresowe wszystkich zamontowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca w okresie gwarancji zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd stanu zamontowanych urządzeń z udziałem Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji przystąpić do usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy w terminie 2 dni od chwili pisemnego bądź telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego o wadach lub usterkach.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania oraz odpowiednie zgłoszenia należytych organom. Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona

w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji dostarczona w formie trwale spiętej.

Wykonawca załączy na nośnikach elektronicznych dokumentację fotograficzną z realizacji robót. Dokumentacja musi zawierać zdjęcia: placu budowy przed rozpoczęciem robót, montażu pompowni wody oraz placu budowy po zakończeniu robót.

Załączone do zamówienia przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

UWAGA

Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania.

Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione.

Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są wystawione przez Wykonawcę faktury częściowe za wykonane czynności:

- a) 90 % wartości zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,
- b) 10 % wartości zamówienia za dostarczenie zatwierdzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Płatności będą dokonywane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz z protokołem Odbioru podpisanym przez Zamawiającego. Termin zapłaty faktury Wykonawcy: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.